

Angaben zum Fahrzeug

Fahrzeug-Nr. (EVN): _____ (12-stellig)
 VKM: _____
 alternat. Fahrzeugbezeichnung: _____
 Fabrikations-Nr. Fahrzeug: _____
 Halter: _____
 ECM: _____

Prüfung

Datum: _____
 Ort: _____
 Prüfer (Name,Org.Einheit): _____

Das Fahrzeug wurde gemäß beiliegendem Prüfprotokoll überprüft und ist

- betriebsfähig *)
- nicht betriebsfähig *)

Nach Mängelbeseitigung ist das Fahrzeug betriebsfähig, wenn dem Prüfer

- die Mängelbeseitigung schriftlich erklärt wird. *)
- das Fahrzeug neuerlich vorgeführt wird. *)

_____am



Stampiglie

Der Prüfer

(.....)

*) Zutreffendes ankreuzen
S = Sichtprüfung, F = Funktionsprüfung, M = Messung

Prüfpunkt	Art der Prüfung*)			Bemerkung (alle Prüfpunkte, die nicht geprüft oder angeführte Bauteile, die nicht vorhanden sind, sind durchzustreichen!)
	in Ordnung		mangelhaft	
1. Aufschreibungen, Dokumentation				
1.1. Reisezugwagen-Datenblatt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erforderlich bei Veränderungen am Fahrzeug (Beilage)
1.2. Instandhaltungshistorie / Erhaltungsvormerk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Letzter Sicherheitscheck				(Datum) _____
km-Leistung seit letztem Sicherheitscheck				(km) _____
Letzte Planausbesserung				(Datum) _____
km-Leistung seit letzter Planausbesserung				(km) _____
Letzte Teilausbesserung				(Datum) _____
km-Leistung seit letzter Teilausbesserung				(km) _____
Letzte Hauptausbesserung				(Datum) _____
km-Leistung seit letzter Hauptausbesserung				(km) _____
1.4. Muster X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4. Überwachungspflichtige Druckbehälter lt. DGÜW-V				
Anzahl der Behälter:				(Anzahl) _____
Behälter in Ordnung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Prüfdokumente f. Behälter i.O.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(vorhanden, aktuell)
2. Mech. Bremse				
2.1. Brengestänge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2. Bremsfangschlingen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3. Brems Scheibe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4. Bremssohlen bzw. -beläge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.5. Bremsgestängesteller	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Pufferbrust vorne				
3.1. Zugvorrichtung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2. Stoßvorrichtung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3. Kupplergriffe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4. Luftkupplungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.5. Heizkupplung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.6. Vielfachkupplung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.7. Verschieberauftritte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.8. Griffstangen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.9. Pufferstand 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1L _____ mm 1R _____ mm
4. Pufferbrust hinten				
4.1. Zugvorrichtung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2. Stoßvorrichtung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3. Kupplergriffe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4. Luftkupplungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.5. Heizkupplung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.6. Vielfachkupplung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*) Zutreffendes ankreuzen
S = Sichtprüfung, F = Funktionsprüfung, M = Messung

Prüfpunkt	Art der Prüfung*)			Bemerkung (alle Prüfpunkte, die nicht geprüft oder angeführte Bauteile, die nicht vorhanden sind, sind durchzustreichen!)
	in Ordnung	mangelhaft		
4.7. Verschieberauftritte	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.8. Griffstangen	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.9. Pufferstand 2	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1L <input type="text" value="mm"/> 1R <input type="text" value="mm"/>
5. <u>Wagenkasten / Untergestell</u>				
5.1. Langträger - links	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2. Seitenwand - links				
5.2.1. Lüftergitter	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2.2. Klappen, Abdeckungen	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2.3. Außentüren inkl. Fußtritt	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2.4. Fenster (insb. Notausstiegsfenster)	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3. Anschriften - links	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.4. Langträger - rechts	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.5. Seitenwand - rechts				
5.5.1. Lüftergitter	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.5.2. Klappen, Abdeckungen	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.5.3. Außentüren inkl. Fußtritt	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.5.4. Fenster (insb. Notausstiegsfenster)	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.6. Anschriften - rechts	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.7. Batterie				
5.7.1. Batteriezustand (Füllstand, Korrosion,...)	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.7.2. Batterieladeeinrichtung	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.8. Allgemein				
5.8.1. Wasserstandsanzeiger	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.8.2. Schlussleuchten	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.8.3. Lichtgenerator	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.8.4. UIC-Kabel	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. <u>Drehgestell / Laufwerk</u>				
6.1. Drehgestell 1				
6.1.1. Drehgestellrahmen	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.1.2. Federung	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.1.3. Ausgleich	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.1.4. Anbauteile	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.1.5. Stoßdämpfer (alle)	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.1.6. Erdungsbänder	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.1.7. Magnetschienenbremse	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2. Laufwerk/Radsatz 1+2				
6.2.1. Achslager, Achslagerführungen	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Verschleiß, Schmierzustand</i>
6.2.2. Federung	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2.3. Radsätze	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>siehe "Radsatzüberwachungsblatt" (Beilage)</i>

*) Zutreffendes ankreuzen

S = Sichtprüfung, F = Funktionsprüfung, M = Messung

Prüfpunkt	Art der Prüfung*)			Bemerkung (alle Prüfpunkte, die nicht geprüft oder angeführte Bauteile, die nicht vorhanden sind, sind durchzustreichen!)
	in Ordnung	mangelhaft		
6.3. Drehgestell 2				
6.3.1. Drehgestellrahmen	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3.2. Federung	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3.3. Ausgleich	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3.4. Anbauteile	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3.5. Stoßdämpfer (alle)	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3.6. Erdungsbänder	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3.7. Magnetschienenbremse	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.4. Laufwerk/Radsatz 3+4				
6.4.1. Achslager, Achslagerführungen	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Verschleiß, Schmierzustand</i>
6.4.2. Federung	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.4.3. Radsätze	M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>siehe "Radsatzüberwachungsblatt" (Beilage)</i>
7. <u>Wagenkasten - Fahrqastrum</u>				
7.1. Eingangs- /Übergangstüren	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.2. Übergänge	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.3. Abteil- und WC-Türen	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.4. Fenster	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.5. Notausstiegsfenster	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.6. Fußboden	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.7. Interieur (zB: Abfallbeh., Sitze, Klapptische)	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.8. Notbremseinrichtung, NBÜ	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.9. WC- Funktion (Frisch-, Abwasser)	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.10. Heizung, Klimaanlage	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.11. Beleuchtung/Notbeleuchtung	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.12. Beschallungseinrichtung	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.13. Anschriften (WC, Türnotblockierung,...)	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.14. Feuerlöscher	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.15. Verbandskassette	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.16. Brandlast	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>(Prüfung bei Ein- oder Umbau: brennbare Elemente bescheidkonform oder Umbau mit Zertifikat)</i>
7.15. Anzeigeeinrichtungen (Schaltschrank)				
7.15.1. Schaltschrank (Funktion, Beleuchtung)	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.15.2. Amperemeter	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.15.3. Voltmeter	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.15.4. Manometer	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.15.5. Meldelampen	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. <u>Bremsprüfung</u>				
8.1. Bremse	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Bremsprüfprotokoll (Beilage)</i>
8.2. Handbremse	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. <u>Probefahrt</u>				<i>zutreffendes ankreuzen!</i>
9.1. Probefahrt durchgeführt				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>Begründung, wenn nein</i>
9.2. Probefahrt in Ordnung				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>siehe Probefahrtsprotokoll</i>

*) Zutreffendes ankreuzen
S = Sichtprüfung, F = Funktionsprüfung, M = Messung